

令和6年度 北海道内におけるICT活用施工データベース【工事概要情報】

令和7年3月1日現在

番号	発注者情報				工事情報										施工情報										施工実施における問題点(別紙)													
	開発建設部	事務所	担当課	事業区分	工事名	工事箇所	受注者名	請負金額(当初)百万円	工期 上段: 全体工期(当初) 下段: うちICT機械施工の工期	発注者指定型	施工者希望(I型) (施工者提案型)	施工者希望(II型)	技術区分 使用機種・NETIS番号						工種区分 工種規模			ICT施工の実施会社 又は (協力会社)	機械・機器の 調達会社 又は 提供会社	使用機械①			使用機械②			現場見学会								
													起工測量 (UAV/LS)	MC(マシコン D-RTK) 3D/2D	MG(マシンガイ ダンス) 3D/2D	TS-GNSS 締固め	TS出来形 管理	出来型管理 (UAV/LS)	その他	工種①	工種②			工種③		機械名	規格 メーカー	台数	機械名	規格 メーカー	台数	開催 有無	予定月日					
1	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 上新 篠津築堤下流掘削外工事	新篠津村	伊藤組土建㈱	413.4	R6.3.29 ~ R6.11.13 R6.6.17 ~ R6.9.30	○			UAV DJI マトリス600Pro	バックホウ 320-07- GLADE3D					UAV DJI マトリス600Pro			河川土工 掘削工(1)	河川土工 掘削工(2)		伊藤組土建㈱ (大東工業㈱)	㈱CSS技術開発 大東工業㈱ (合)日本キャピタル	バックホウ	320-07-GLADE3D 0.8m3積 CAT	1					無				
2	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 石狩川右岸たっぶ大橋上流 掘削外工事	新篠津村	岩倉建設(株)	371.8	R6.3.30 R6.11.25 R6.6.10 R6.11.7	○			UAV phantom4pro	バックホウ ZX-200					施工履歴 データを用いた出来形管理			河川土工			岩倉建設(株) (株)丸庭佐藤建設	(株)カナモト	バックホウ	ZX-200 0.8m3積 日立建機	1					無				
3	札幌	札幌河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 厚別 川築堤左岸河道掘削外工事	江別市	岩倉建設(株)	263.5	R6.3.30 R7.1.6 R6.6.1 R6.10.31	○			UAV DJI Phantom 4 Pro	バックホウ SK200LC					施工履歴			起工測量	河川土工		岩倉建設(株) (株)安田建設工業	コベルコ建機	バックホウ	SK200LC 0.8m3積 コベルコ建機	1					無	-	有		
4	札幌	江別河川事務所	工務課	河川	石狩川改修附帯工事の内 王 子揚排水樋門改築外工事	江別市	岩田地崎建設㈱	490.0	R5.7.14 R6.11.18 R6.10.14 R6.10.31	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ ZX135US	ブルドーザ D3K					UAV DJI MATRICE 300 RTK			起工測量	河川土工	法面整形	岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	日立建機	バックホウ	ZX135US 0.45m3積 日立建機	1	ブルドー ザ	D3K CAT	1			無	-	
5	札幌	岩見沢河川事務所	調査課	河川	石狩川改修工事の内 北村 遊水地排水門工事	岩見沢市	岩田地崎建設㈱	3,889.0	R5.9.5 R9.3.17	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ ZX-200						UAV DJI MATRICE 300 RTK			起工測量	河川土工	作業土工	岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	日立建機	バックホウ	ZX-200 0.8m3積 日立建機	1					無	-		
6	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 南幌町 南14線改良工事	南幌町	岩田地崎建設㈱	372.1	R6.2.17 R6.12.19	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ PC200i						UAV DJI MATRICE 300 RTK			起工測量	掘削	法面整形	岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	㈱小松製作所	バックホウ	PC200i 0.8m3 コマツ	2					無	-		
7	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村 遊水地豊里東区周囲堤工 事	岩見沢市	岩田地崎建設㈱	391.2	R6.3.19 R7.3.12 R6.6.24 R6.11.30	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ	ブルドーザ D37PXi	ローラー 4tコンバインド				UAV DJI MATRICE 300 RTK			起工測量	河川土工		岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	㈱小松製作所	ブルドーザ	D37PXi コマツ	1					無	-		
8	札幌	千歳川河川事務所	第1工務課	河川	石狩川改修工事の内 柏木 川左岸築堤盛土外工事	恵庭市	岩田地崎建設㈱	258.3	R6.3.29 R6.12.16	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ ZX-200	ブルドーザ D3K	ローラー ZC50C				UAV DJI MATRICE 300 RTK			起工測量	掘削 盛土		岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	日立建機	バックホウ	ZX-200 0.8m3積 日立建機	1	ブルドー ザ	D3K CAT	1			無	-	
9	帯広	帯広農業事務所	第2工事課	農業	芽室川西農業水利事業 伏美かわにし減勢分水工 改修その他工事	芽室町	岩田地崎建設㈱	706.0	R6.6.12 ~ R8.3.3 R7.4.20 ~ R7.5.20	○			UAV DJI D-RTK2	バックホウ PC200i						UAV DJI D-RTK2			起工測量	作業土工 床掘り		岩田地崎建設(株) 河井ローダー建設 (株)	未定	未定	未定	1					無	-		
10	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 石狩川右岸枯木築堤下 流低水路掘削工事	岩見沢市	岩田地崎建設㈱	332.0	R6.6.15 R7.2.3	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ PC200i						施工履歴			起工測量	河川土工		岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ コマツカスタマーサ ポート	㈱コマツ製作所	バックホウ	PC200i 0.8m3積	2					無	有		
11	札幌	札幌北農業事務所	第2工事課	農業	篠津青山地区外1地区 青山ダム取水施設外一連工 事	当別町	岩田地崎建設㈱	198.0	R6.6.21 R7.3.10 R6.9.16 R6.9.27	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ PC200i						UAV DJI MATRICE 300 RTK			起工測量	道路土工	法面整形	岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	片桐機械	バックホウ	PC200i 0.8m3 コマツ	1					無	-		
12	室蘭	胆振農業事務所	第3工事課	農業	伊達地区 大平4-2工区 区画整理工事	伊達市	㈱高橋建設	173.5	R6.3.2 ~ R7.1.24	○			UAV Matrice300RTK	ブルドーザ CATD6T	バックホウ CAT320				TS トプコンGT1205	UAV Matrice350RTK			掘削	法面整形	整地工	さくら佐藤建設㈱ ㈱高安工業	さくら佐藤建設㈱ ㈱共成レンテム	バックホウ	0.7-0.4-0.2m3級 CAT・クボタ	4	ブルドー ザ	21t級 CAT・コマツ	3			無		
13	室蘭	胆振農業事務所	第3工事課	農業	伊達地区 上館山5-2・5-1工 区 区画整理工事	伊達市	㈱高橋建設	216.8	R6.3.5 ~ R7.1.31	○			UAV Matrice300RTK	ブルドーザ D65PX-18	バックホウ PC200-11				TS トプコンGT1205	UAV Matrice350RTK			掘削	法面整形	整地工	松本工業㈱ ㈱北都建設	松本工業㈱ ㈱北都建設	バックホウ	1.4-0.7-0.4- 0.2m3級 CAT・コマツ	7	ブルドー ザ	21t級 コマツ	6			無		
14	函館	函館道路事務所	第2工務課	道路	一般国道5号 七飯町外 大 沼改良工事	七飯町 森町	㈱工藤組	147.2	R6.7.25 ~ R7.3.26	○			LS IPS-3	バックホウ SK135SR	振動ローラー 3tコンバインド VR500					LS GLS2200			起工測量	掘削 盛土	法面整形	㈱工藤組 ㈱カナモト	㈱工藤組 ㈱カナモト	バックホウ	0.45m3級 SK135SR コベルコ	1	振動ロー ラー	3t級 SAKAI			無	-		
15	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 上新 篠津築堤上流掘削外工事	新篠津村ほか	(株)田中組	409.9	R6.3.30 ~ R6.11.25 R6.6.1 ~ R6.8.30	○			LS Zemuse L2	バックホウ PC200i-11 0.8m3(山積)						LS Zemuse L2			起工測量	掘削工		田中組 (大東工業)	大東工業 コマツカスタマー サポート㈱	バックホウ	PC200i-11 0.8m3積 コマツ	1					無			
16	札幌	千歳川河川事務所	第2工務課	河川	石狩川改修工事の内 北島 地区盛土材改良外工事	恵庭市	(株)田中組	355.0	R6.7.10 ~ R7.3.21 R6.9.16 ~ R6.11.29	○			UAV DJI Matrice 350 RTK	バックホウ CAT325						UAV DJI Matrice 350 RTK			河川土工 掘削工			㈱田中組 (大東工業㈱)	大東工業㈱	バックホウ	CAT325 キャタビラー	1					無			
17	旭川	旭川河川事務所	第1工務課	河川	石狩川改修工事の内 美瑛 川西神楽地区河道掘削外工 事	旭川市ほか	(株)田中組	378.4	R6.7.12 ~ R7.3.21 R6.9.17 ~ R7.2.20	○			UAV Matrice300RTK	バックホウ PC200-11						UAV Matrice350RTK			掘削工	法面整形工		田中組 (只石組)	(株)北海道産業	バックホウ	PC200i-11 0.8m3級 コマツ	1	バックホウ	ZX135US 0.45m3積 日立建機			無	-	無	
18	札幌	千歳川河川事務所	第2工務課	河川	石狩川改修附帯工事の内 西長沼排水機場樋門改築工 事	長沼町	(株)田中組	600.5	R6.9.19 ~ R7.5.26 R7.10.30 ~ R7.5.16	○			LS Zemuse L2	バックホウ PC200i-11 0.8m3(山積)	ブルドーザ D37PXi	ブルドーザ D37PXi				LS Zemuse L2	施工履歴		掘削工	盛土工	法面整形	田中組 (大東工業)	大東工業 コマツカスタマー サポート㈱	バックホウ	PC200i-11 0.8m3級 コマツ	1	ブルドー ザ	D37PXi コマツ	1			無	-	
19	室蘭	日高道路事務所	工務課	道路	一般国道237号平取町平取 舗装補修外一連工事	平取町荷負	道路工業㈱	108.0	R6.4.1 ~ R6.9.24	○			TLS P40	切削機 RTK-GNSS (VRS)						TLS P40			路面切削			ユナイ テ道路工業	ユナイ テ道路工業	切削機	酒井重工 F555	1					無			
20	小樽	小樽道路事務所	第1工務課	道路	一般国道5号 余市町 登町 舗装工事	余市郡余市町 登町	道路工業㈱	243.0	R6.4.1 R7.2.19 R6.7.1 R6.10.31	○			○	○						○	○			舗装工			自社	㈱アクティオ	グレーダー	コマツ	1					無し		
21	小樽	小樽道路事務所	第1工務課	舗装	一般国道5号 余市町 余市 IC舗装外一連工事	余市町	道路工業㈱	209.4	R6.3.29 ~ R7.2.28 R6.10.23 ~ R6.11.6	○			TLS Leica ScanStation	モーターグ レーダー コマツ						杭ナビ LN-150	TLS Leica ScanStation			舗装工			自社	MG アクティオ㈱ TLS 自社 杭ナビ 北見測機	モーターグ レーダー	コマツ 3.7m	1					無		無

番号	発注者情報			工事情報							施工情報														施工実施における問題点(別紙)											
	開発建設部	事務所	担当課	事業区分	工事名	工事箇所	受注者名	請負金額(当初)百万円	工期		発注者指定型	施工者希望(I)型(施工者提案型)	施工者希望(II)型	技術区分 使用機種・NETIS番号						工種区分 工種規模			ICT施工の実施会社 又は 提供会社	機械・機器の 調達会社 又は 提供会社		使用機械①			使用機械②			現場見学会				
									上段: 全体工期(当初)	下段: うちICT建機施工の工期				起工測量(UAV/LS)	MC(マシコントロール) 3D/2D	MG(マシンガイダンス) 3D/2D	TS・GNSS 締固め	TS出来形管理	出来形管理(UAV/LS)	その他	工種①	工種②				工種③	機械名	規格メーカー	台数	機械名	規格メーカー	台数	開催有無	予定月日		
22	網走	遠軽開発事務所	工務課	道路	一般国道238号 湧別町 信部内舗装工事	湧別町	道路工業・河西経 常建設共同企業 体	269.9	R6.3.18 ~ R6.6.10	R7.3.17 R6.6.30		○		LS	モーターグ レーダー	バックホウ	SmartRoller	TS	出来形管理	出来形管理	LS	起工測量	舗装工・道路土 工	出来形管理	道路工業・河西JV 協栄土木	河西建設 協栄土木 カナモト 岩崎	モーターグ レーダー	排出対策型 3.70m級	1	バックホウ	排出対策型 0.45m3級	1	無			
23	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 南幌町 南11線舗装工事	南幌町	道路工業(株)	261.8	R6.3.29 ~ R6.8.1	R7.2.4 R6.10.31		○		LS	モーターグ レーダー			TS	TOPCON 快速ナビ	出来形管理	LS	路肩装甲路盤			道路工業(株)	㈱アクティオ	モーターグ レーダー	3.7m コマツ	1					無		
24	旭川	士別道路事務所	第2工務課	道路	一般国道40号 中川町 琴平東舗装工事	中川町	道路工業(株)	179.0	R6.3.25 ~ R6.6.17	R6.12.16 R6.10.18		○		LS	グレーダ			杭ナビ	LS	起工測量	舗装準備工	As舗装工	道路工業(株)	(株)アクティオ	モーターグ レーダー	3.7m級 コマツ	1					無				
25	釧路	釧路道路事務所	第3工務課	道路	北海道横断自動車道 釧路 市 美濃東舗装工事	釧路市	道路工業(株)	238.2	R6.4.1 ~ R6.5.20	R6.9.27 R6.6.28		○		TLS	グレーダ			基層まで	TLS	起工測量	下層路盤	凍上抑制層	自社	(株)アクティオ	グレーダ	3.7m級 コマツ	1	ブルドーザ	4t コマツ	1	無					
26	釧路	釧路道路事務所	第2工務課	道路	北海道横断自動車道 釧路市 鶴野舗装工事	釧路市	道路工業(株)	272.3	R6.4.1 ~ R6.6.4	R7.1.31 R6.10.29		○		LS	MCMG				LS	3DMC	凍上抑制層 4000㎡ t=200	上層路盤 3800㎡t=60		道路工業(株) (アクティオ)	アクティオ	モーターグ レーダー	3.7m コマツ	1	アスファルト フィニッシャー	住友 HA60C					無	
27	釧路	釧路道路事務所	第3工務課	道路	北海道横断自動車道 釧路市 山花舗装工事	釧路市	道路工業(株)	310.0	R6.4.1 ~ R6.6.1	R6.9.27 R6.6.28		○		LS	グレーダー				LS		起工測量	凍上抑制層	下層路盤	道路工業(株)	道路工業(株) ㈱アクティオ	グレーダー	3.7m コマツ	1					無			
28	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 南幌町 南15線舗装工事	南幌町	道路工業(株)	312.2	R6.7.6 ~ R6.9.1	R7.3.26 R6.10.22		○		LS	モーターグ レーダー				LS		凍上抑制層	下層路盤工		道路工業(株)	ユナイテ	モーターグ レーダー	3.7m コマツ	1					有	10月22日		
29	室蘭	苫小牧道路事務所	第2工務課	道路	日高自動車道 新冠町 高江舗装工事	新冠町	道路工業(株)	270.5	R6.9.5 ~ R7.1.13	R7.3.21 R7.1.31		○		-	モーターグ レーダー			杭ナビ	TLS	不陸整正(ICT)			道路工業(株)	未定	モーターグ レーダー	未定 未定	1					無				
30	室蘭	室蘭道路事務所	工務課	道路	一般国道37号伊達市舟岡町 交差点舗装外一連工事	伊達市舟岡町	道路工業(株)	89.9	R6.10.3 ~ R6.11.18	R7.3.14 R6.12.6		○		TLS		切削機			TLS		路面切削			ユナイテ 道路工業	ユナイテ 道路工業	切削機	酒井重工 F555	1					無			
31	網走	興部道路事務所	工務課	道路	一般国道238号紋別市元紋 別交差点舗装外一連工事	紋別市	道路工業・河西経 常建設共同企業 体	247.0	R6.7.22 ~ R6.10.1	R7.3.14 R6.12.27		○		TLS	モーターグ レーダー			SmartRoller	杭ナビ	TLS	起工測量	下層路盤	出来形管理	道路工業・河西経 常建設共同企業体	河西建設 岩崎	モーターグ レーダー	排出対策型 3.70m級 コマツ	1					無			
32	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	北海道横断自動車道 陸別 町 分線道路改良工事	陸別町	宮坂建設工業(株)	445.0	R6.4.1 ~ R6.5.7	R7.3.24 R6.11.29		○		UAV	バックホウ ブルドーザ			TS	UAV	掘削工	路体盛土工	法面整形工	宮坂建設工業(株) (株平田建設)	宮坂建設工業(株) 日立建機日本株	バックホウ	0.8m ³ ZX200X-6 日立建機	2	ブルドーザ	9t級 D3K2 LGP CAT	1	無					
33	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	北海道横断自動車道 陸別 町 熱別南道路改良工事	陸別町	宮坂建設工業(株)	282.0	R6.4.1 ~ R6.5.7	R7.3.17 R6.10.18		○		UAV	バックホウ ブルドーザ			TS	UAV	掘削工	路体盛土工	法面整形工	宮坂建設工業(株) (株平田建設)	宮坂建設工業(株) 日立建機日本株	バックホウ	0.8m ³ ZX200X-6 日立建機	1	ブルドーザ	9t級 D3K2 LGP CAT	1	有	未定				
34	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	北海道横断自動車道 陸別 町 川南南道路改良工事	陸別町	宮坂建設工業(株)	265.5	R6.4.1 ~ R6.6.10	R7.2.17 R6.10.31		○		UAV	バックホウ ブルドーザ			TS	LS	掘削工	路体盛土工	法面整形工	宮坂建設工業(株) (日吉建設)	宮坂建設工業(株) 日立建機日本株	バックホウ	0.8m ³ ZX200-5B 日立建機	1	ブルドーザ	9t級 D3K2 LGP CAT	1	無					
35	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	帯広広尾自動車道 大樹町 大樹南道路改良工事	大樹町	宮坂建設工業(株)	393.6	R6.4.1 ~ R6.5.7	R7.3.28 R6.12.28		○		UAV	バックホウ ブルドーザ			TS	UAV	掘削工	路体盛土工	法面整形工	宮坂建設工業(株) (株タカ)	宮坂建設工業(株) 日立建機日本株	バックホウ	0.8m ³ ZX200X-7 宮坂建設工業 日立建機	1	ブルドーザ	6t D3K2 LGP 日立建機	1	無					
36	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	帯広広尾自動車道 大樹町 振別道路工事	大樹町	宮坂建設工業(株)	390.0	R6.4.1 ~ R6.5.7	R7.3.17 R7.2.13		○		UAV	バックホウ			TS	LS	掘削工	法面整形工		宮坂建設工業(株) (株平田建設)	宮坂建設工業(株) 日立建機日本株	バックホウ	0.8m ³ ZX200X-6 日立建機	1					無				
37	帯広	帯広農業事務所	第2工務課	農業	芽室川西地区 北かわにしファームポンド 外一連工事	帯広市	宮坂建設工業(株)	475.5	R6.4.1 ~ R6.5.13	R7.3.17 R6.12.28		○		LS	バックホウ			TS	LS	掘削工	盛土工	法面整形工	宮坂建設工業(株) (株健勝重建)	㈱健勝重建	バックホウ	0.8m ³ ZX200X-6 日立建機	1					無				
38	帯広	池田河川事務所	工務課	河川	十勝川改修工事の内 牛首別築堤工事	豊頃町	宮坂建設工業(株)	208.6	R6.4.1 ~ R6.9.16	R7.3.6 R6.12.6		○		LS	バックホウ ブルドーザ			転任管理 システム	LS	河川土工 掘削工	河川土工 盛土工		宮坂建設工業(株) (株平田建設)	日立建機日本株	バックホウ	ZX200X-6 0.8m ³ 日立建機	1	3DMC ブルドーザ	D3K2 7t キャタピラー	1	無					
39	帯広	帯広河川事務所	工務課	河川	十勝川直轄砂防事業の内 戸島別川第4号砂防堤堰外 工事	帯広市	宮坂建設工業(株)	236.9	R6.4.1 ~ R6.8.20	R6.11.18 R6.10.11		○		LS	バックホウ				LS	法面整形工			宮坂建設工業(株) (株平田建設)	日立建機日本株	バックホウ	0.8m ³ ZX200X-6 日立建機	1					有	9月24日			
40	帯広	帯広河川事務所	工務課	河川	十勝川直轄砂防事業の内 戸島別川流木止め外工事	帯広市	宮坂建設工業(株)	230.5	R6.6.8 ~ R6.10.21	R7.3.17 R6.11.15		○		LS	バックホウ			TS	LS	床堀(掘削)			宮坂建設工業(株) (株平田建設)	宮坂建設工業(株) 日立建機日本株	バックホウ	0.8m ³ ZX200X-6 日立建機	1					無				
41	釧路	釧路道路事務所	第2工務課	道路	一般国道44号 厚岸町 サンズン改良工事	厚岸町	宮坂建設工業(株)	450.6	R6.5.8 ~ R6.8.20	R7.3.17 R7.1.31		○		UAV	ブルドーザ	PVD			施工履歴デ ータ	起工測量	バーチカルド レーン工		宮坂建設工業(株) (株宮原組) (錦城護謨)	錦城護謨	バックホウ ベースマシン	1.2m3級 日立建機	1					有	11月			
42	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 南幌町 南16線改良工事	南幌町	宮坂建設工業(株)	364.0	R6.3.29 ~ R6.7.4	R7.1.15 R6.12.27		○		LS	ブルドーザ			振動ローラー	LS	サンドマット工	路体盛土工		宮坂建設工業(株) (株日伸建設)	片桐機械(株) 日立建機日本株	ブルドーザ	7t級 片桐機械	1	振動ロー ラー	4t級 日立建機	1	無					
43	札幌	江別河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 江別市街築堤盛土工	江別市	宮坂建設工業(株)	465.7	R6.8.2 ~ R6.12.5	R7.3.19 R7.3.12		○		LS	バックホウ			振動ローラー	LS	河川土工 盛土工(ICT)	河川土工 掘削(ICT)		宮坂建設工業(株) (日吉建設)	日立建機日本株						無						

番号	発注者情報				工事情報						施工情報													施工実施 における 問題点(別 紙)										
	開発 建設 部	事務所	担当課	事業 区分	工事 名	工事 箇所	受注者名	請負金額 (当初) 百万円	工期 上段: 全体工期(当初) 下段: うちICT機械施工の工期	発注者 指定型	施工者希 望(I)型 (施工者 提案型)	施工者希 望(II)型	技術区分 使用機種・NETIS番号					工種区分 工種規模			ICT施工の 実施会社 又は (協力会社)	機械・機器の 調達会社 又は 提供会社	使用機械①			使用機械②			現場見学会					
													起工測量 (UAV/LS)	MC(マシコン トール) 3D/2D	MG(マシンガイ ダンス) 3D/2D	TS-GNSS 締固め	TS出来形 管理	出来型管理 (UAV/LS)	その他	工種①			工種②		工種③	機種名	規格 メーカー	台数	機種名	規格 メーカー	台数	開催 有無	予定月日	
44	札幌	岩見沢農業事務所	第4工事課	農業	美瑛地区 150工区區画整理工事	美瑛市	宮坂建設工業株	485.7	R6.3.13 ~ R7.2.21 R6.4.29 ~ R6.11.1		○		LS GLS-2000		バックホウ ZX225US-7 ZX200-6.7			LS GLS-2000			用水路工 排水路工 法面整形工	宮坂建設工業株 (五幡建設株)	日立建機日本株	バックホウ	0.8m3級 日立建機株	3					無			
45	札幌	岩見沢農業事務所	第4工事課	農業	美瑛地区 154工区區画整理工事	美瑛市	宮坂建設工業株	502.2	R6.3.13 ~ R7.2.14 R6.5.10 ~ R6.11.1		○		LS TOPCON GLS-2000		バックホウ 313GG ZX200-6.7			LS GLS-2000			用水路工 排水路工 法面整形工	宮坂建設工業株 (日伸建設株)	隼力ナモト	バックホウ	0.8m3級 日立建機株	1	バックホウ	0.45m3級 CAT	2		無			
46	札幌	岩見沢農業事務所	第1工事課	農業	北海道 岩見沢幹線用水路 西川工区工事	岩見沢市	宮坂建設工業株	342.7	R6.3.14 ~ R7.2.14 R6.8.19 ~ R7.1.31		○		LS GLS-2000		バックホウ ZX200-6.7			LS GLS-2000			掘削工 掘削 掘削工 床掘 法面整形工	宮坂建設工業株 (株みらいコンテック)	日立建機日本株	バックホウ	0.8m3級 日立建機株	1					無			
47	札幌	深川農業事務所	第3工事課	農業	雨竜川下流地区 八丁目頭首工導水路 揚水機場工区工事	妹背牛町	宮坂建設工業株	311.4	R6.5.1 ~ R6.3.17 R6.7.5 ~ R6.9.11		○		LS GLS-2000		バックホウ PC200i-11			TS LN150 快測ナビ			起工測量 カルバート工	宮坂建設工業株 (株日伸建設)	隼力ナモト 株日伸建設	バックホウ	0.8m3級 コマツ	1					無			
48	札幌	岩見沢農業事務所	第3工事課	農業	岩見沢北村地区 北村2幹線用水路	岩見沢市	宮坂建設工業株	416.9	R6.7.19 ~ R7.2.28 R6.8.28 ~ R7.1.31		○		LS GLS-2000		バックホウ ZX200X-6			TS LN150 快測ナビ	LS GLS-2000		土工 床掘 道路横断工 床掘	宮坂建設工業株 (株みらいコンテック)	日立建機日本株	バックホウ	0.8m3級 日立建機株	1				有	10月28日	無		
49	旭川	旭川農業事務所	第3工事課	農業	大雪東川第一地区 56工区區画整理工事	東川町	宮坂建設工業株	411.5	R6.3.1 ~ R7.1.24 R6.6.13 ~ R6.9.7		○		UAV Matrice350RTK	ブルドーザ D37PLL-24	バックホウ ZX120-6			LS GLS-2000			整地工 表土本整地	農道工 法面整形	暗渠排水工 床掘	宮坂建設工業株 (五幡建設株) (衛フォース)	五幡建設株 衛フォース	ブルドーザ コマツ	バックホウ	0.5m3 日立建機株	1			無	-	無
50	旭川	旭川農業事務所	第2工事課	農業	旭東地区 聖和72農区區画整理工事	旭川市	宮坂建設工業株	542.1	R6.3.7 ~ R7.2.7 R6.5.7 ~ R6.10.25		○		UAV Matrice210RTK	ブルドーザ D65PX	バックホウ ZX200X-6			LS GLS2000			整地工 表土本整地	農道工 法面整形	暗渠排水工 床掘	宮坂建設工業株 (株スエムラ建機) (長尾工業株)	日立建機日本株(株) コマツ(株)道東(株)	ブルドーザ コマツ	バックホウ	0.8m3 日立建機株	1			無	-	無
51	札幌	千歳川河川事務所	第2工務課	河川	石狩川改修工事の内 旧夕 張川左岸地盤改良外工事	長沼町 千歳市	(株)砂子組	222.7	R5.11.21 ~ R6.5.24 R5.12.20 ~ R6.3.10		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ ブルドーザ PC200i D37PXi	地盤改良機	転圧管理システム SmartRoller		UAV Matrice300RTK			盛土工	掘削工	地盤改良工	株砂子組 (日吉建設株) (三和土質基礎株)	コマツ 三和土質基礎株	バックホウ	PC200i 0.8m3級 コマツ	1	3DMC ブルドーザ コマツ	D37PXi コマツ	1		無	
52	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 札比 内築堤上流低水路掘削外工 事	月形町	(株)砂子組	331.4	R6.3.27 ~ R6.10.1 R6.6.4 ~ R6.8.2		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ PC200i				UAV Matrice300RTK			掘削工			株砂子組 (大東工業株)	大東工業株	バックホウ	PC200i 0.8m3級 コマツ	1				無		
53	札幌	滝川河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 中村 農場築堤上流盛土工外工事	美瑛市	(株)砂子組	238.1	R6.3.13 ~ R7.1.24 R6.6.6 ~ R6.9.20		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ ブルドーザ PC200i D37PXi			転圧管理システム SiteCompacter	UAV Matrice300RTK			掘削工			株砂子組 (日吉建設株)	コマツ	バックホウ	PC200i 0.8m3級 コマツ	1	3DMC ブルドーザ コマツ	D37PXi コマツ	1		無	
54	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村 遊水地豊里中央工区周囲堤外 工事	岩見沢市	(株)砂子組	450.8	R6.4.1 ~ R7.3.12 R6.5.7 ~ R6.8.30		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ ブルドーザ コベルコ D37PXi	地盤改良機	転圧管理システム	UAV Matrice300RTK			盛土工	地盤改良工		株砂子組 (大東工業株) (錦城護謨株)	大東工業株 錦城護謨株	バックホウ	0.8m3級 コベルコ	1	3DMC ブルドーザ コマツ	D37PXi コマツ	1	有	8月28日 10月7日		
55	札幌	千歳川河川事務所	第1工務課	河川	石狩川改修工事の内 旧夕 張川左岸築堤盛土工外工事	長沼町	(株)砂子組	343.2	R6.3.27 ~ R7.1.10 R6.5.31 ~ R6.10.11		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ ブルドーザ PC200i D37PXi			転圧管理システム SmartRoller	UAV Matrice300RTK TrimbleX7			盛土工	掘削工		株砂子組 (日吉建設株)	コマツ	バックホウ	PC200i 0.8m3級 コマツ	1	3DMC ブルドーザ コマツ	D37PXi コマツ	1		無	
56	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 長沼町 長 沼ランプ橋基礎工事	長沼町	(株)砂子組	330.4	R6.3.28 ~ R7.3.17		○		UAV Matrice300RTK		地盤改良機						地盤改良工	地盤改良工		株砂子組 (日特建設株)	日特建設株							無		
57	札幌	札幌道路事務所		道路	道央圏連絡道路 長沼町 南 長沼ランプ改良工事	長沼町	(株)砂子組	330.1	R6.3.28 ~ R7.2.27 R6.5.24 ~ R6.12.10		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ ブルドーザ PC200i D37PXi			転圧管理システム SmartRoller	UAV Matrice300RTK			掘削工	盛土工		株砂子組 (日吉建設株)	コマツ	バックホウ	PC200i 0.8m3級 コマツ	1	3DMC ブルドーザ コマツ	D37PXi コマツ	1		無	
58	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 江別市 南 4線改良工事	江別市	(株)砂子組	204.7	R6.3.27 ~ R7.2.25 R6.5.16 ~ R6.12.10		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ コベルコ PC200i				UAV Matrice300RTK			掘削工			株砂子組 (大誠建設工業株)	アクティオ 大誠建設工業株	バックホウ	チルトローテータ 0.8m3級 コベルコ	1	バックホウ	PC200i 0.8m3級 コマツ	1		無	
59	札幌	幾春別川ダム建設 事務所		河川	幾春別川総合開発事業の内 新桂沢ダム上桂橋撤去工事	三笠市	(株)砂子組	406.8	R6.4.26 ~ R7.3.19				UAV Matrice300RTK																				無	
60	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村 遊水地豊里南工区周囲堤外工 事	岩見沢市	(株)砂子組	442.2	R6.5.28 ~ R7.2.21 R6.7.15 ~ R6.12.6		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ ブルドーザ PC200i D37PXi	地盤改良機	転圧管理システム SmartRoller	UAV Matrice300RTK			盛土工	地盤改良工		株砂子組 (大誠建設工業株)	片桐機械株 大誠建設工業株	バックホウ	PC200i 0.8m3級 コマツ	1	3DMC ブルドーザ コマツ	D37PXi コマツ	1	有	8月28日 10月7日		
61	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村 遊水地旧美瑛川開きよう堤外 工事	岩見沢市	(株)砂子組	373.9	R6.6.19 ~ R7.3.20 R6.8.19 ~		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ ブルドーザ PC200i D37PXi				UAV Matrice300RTK			掘削工	盛土工		株砂子組 (日吉建設株)	コマツ	バックホウ	PC200i 0.8m3級 コマツ	1	3DMC ブルドーザ コマツ	D37PXi コマツ	1	有	8月28日 10月7日	
62	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 石狩 川左岸たつぷ大橋下流掘削 外工事	岩見沢市 新篠津村	(株)砂子組	323.5	R6.6.19 ~ R7.2.21 R6.7.12 ~ R6.11.28		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ PC200i				UAV Matrice300RTK			掘削工			株砂子組 (日吉建設株)	コマツ	バックホウ	PC200i 0.8m3級 コマツ	1				有	8月28日 10月7日	
63	室蘭	鶴川砂流川 河川事務所	工務課	河川	鶴川改修工事の内 有明地区河道掘削外工事	むかわ町	ケイセイマサキ 建設(株)	185.0	R6.3.29 ~ R7.3.3 R6.6.1 ~ R6.8.31		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ PC200i-10				施工履歴			掘削工 掘削		自社	コマツカスタマ サポート(株)	バックホウ	PC200i 0.8m3 コマツ	1				有	7月19日	無	

※ 本表の記載会社は、「インフラDX・ICT施工推進連絡会(事務局 [一社]日本建設機械施工協会)」に加盟する会社の工事概要情報です。