

番号	発注者情報				工事情報							施工情報													施工実施 における 問題点(別 紙)												
	開発 建設 部	事務所	担当課	事業 区分	工事 名	工事 箇所	受注者名	請負金額 (当初) 百万円	工期 上段: 全体工期(当初) 下段: ICT建機施工の工 期	発注者 指定型	施工者希 望(I)型 (施工者 提案型)	施工者希 望(II)型	技術区分 使用機種・NETIS番号					工 種 区 分 規 模			ICT施工の 実施会社 又は (協力会社)	機械・機器の 調達会社 又は 提供会社	使用機械①			使用機械②			現場見学会								
													起工測量 (UAV/LS)	MC(マシント ール) 3D/2D	MG(マシンガイ ス) 3D/2D	TS-GNSS 締固め	TS出来形 管理	出来型管理 (UAV/LS)	その他	工種①			工種②	工種③		機種名	規格 メーカー	台数	機種名	規格 メーカー	台数	開催 有無	予定月 日				
1	函館	函館道路事務所	第2工務課	改良	函館新外環状道路 函館市 東山中中央改良工事	函館市東山町	(株)田中組	2240	2016.06.15 ~ 2017.03.24 2016.07.26 ~ 2017.01.18			○	LS KT-130019 -A					道路土工 起工測量 L=250m			函館中組	機力ナモト	LS	80GB Leica ScanStation C10	1					有	2016.11.02 (済)						
2	函館	函館道路事務所	第2工務課	改良	函館新外環状道路 函館市 東山中中央改良工事	函館市東山町	(株)田中組	2240	2016.06.15 ~ 2017.03.24 2016.07.26 ~ 2017.01.18			○		バックホウ3D HK-100045- V				道路土工 切土法面整形 A=7,430㎡			函館中組	機力ナモト	バックホウ3D	0.8m3級 CAT	1					有	2016.11.02 (済)						
3	函館	函館道路事務所	第2工務課	改良	函館新外環状道路 函館市 東山中中央改良工事	函館市東山町	(株)田中組	2240	2016.06.15 ~ 2017.03.24 2016.07.26 ~ 2017.01.18			○				LS KT-130019 -A			道路土工 出来形測定 L=250m			函館中組	機力ナモト	LS	80GB Leica ScanStation C10	1					有	2016.11.02 (済)					
4	帯広	帯広河川事務所	工務課	河川	札内川左岸大正橋下流地先 災害復旧工事	帯広市	宮坂建設工業(株)	372.2	H28.12.29 ~ H29.3.24 H29.2.10 ~ H29.3.20			○	UAV	バックホウ 3DMC HK-100045-V		転圧管理 GS-070022-V		UAV		撤去工	河川土工		宮坂建設工業(株)	日立建機日本(株)	3DMC バックホウ	ZX200X-5B 0.8m3 日立建機(株)	コンパインド ローラー	ZC50C2017 4.5t 日立建機(株)	1				無				
5	帯広	帯広河川事務所	工務課	河川	十勝川改修工事の内 芽室太堤堰河岸保護外工事	芽室町	宮坂建設工業(株)	300.5	H28.12.6 ~ H29.3.21 H29.1.10 ~ H29.3.10			○	UAV	バックホウ 3D KT-990421-VE		詳細管理システム KT-060123-VE	TS KT-060150-VE		UAV		河川土工			宮坂建設工業(株)	日立建機日本(株)	3DMG バックホウ	ZX225US-5B 0.8m3級 日立建機日本 機	UAV	自社製ハミング コブター (株)平井測研	1				無			
6	留萌	羽幌道路事務所	工務課	道路	一般国道232号 羽幌町 築別舗装工事	羽幌町築別	道路工業株式会社	129.0	H28.3.31 ~ H28.11.28 H28.9.1 ~ H28.10.20			○		モータグレーダ 3D						路盤工			道路工業株式会社	機アクトイオ	3DMCモー ターグレーダ	排出対策型 GD655 コマツ製作所	1						無				
7	網走	遠軽開発事務所	道路工務課 第1工務係	道路	旭川紋別自動車道 遠軽町 瀬戸瀬舗装工事	瀬戸瀬町	道路工業・河西経 常建設共同企業体	196.1	H28.3.31 ~ H29.1.24 H28.7.11 ~ H28.8.20			○			転圧管理システム GS-070022-V				路盤工	路盤工		道路工業・河西経 常建設共同企業体	機アクトイオ		GW750-2 サカイ								無				
8	網走	遠軽開発事務所	道路工務課 第1工務係	道路	旭川紋別自動車道 遠軽町 瀬戸瀬舗装工事	瀬戸瀬町	道路工業・河西経 常建設共同企業体	196.1	H28.3.31 ~ H29.1.24 H28.7.11 ~ H28.8.20			○		モータグレーダ 3D HK-100045-V					路盤工	路盤工		道路工業・河西経 常建設共同企業体	機アクトイオ	3DMCモー ターグレーダ	排出対策型 GD655 コマツ製作所	1								無			
9	網走	遠軽開発事務所	道路工務課 第1工務係	道路	旭川紋別自動車道 遠軽町 瀬戸瀬舗装工事	瀬戸瀬町	道路工業・河西経 常建設共同企業体	196.1	H28.3.31 ~ H29.1.24 H28.9.1 ~ H28.10.31			○		バックホウ HK-100045-V					道路土工				北海砂利工業(株)	機アクトイオ	0.7m ³ バックホ ウ 日本キャタピ ラー	320D	1							無			
10	網走	遠軽開発事務所	道路工務課	道路	旭川紋別自動車道 遠軽町 丸瀬布舗装工事	遠軽町	道路工業・河西経 常建設共同企業体	260.1	H28.3.31 ~ H29.3.21 H28.7.10 ~ H28.8.10			○		モータグレーダ 3D HK-100045-V					凍上抑制層	下層路盤工		道路工業・河西経 常建設共同企業体	機アクトイオ	3DMCモー ターグレーダ	排出対策型 GD655 コマツ製作所	1								無			
11	網走	遠軽開発事務所	道路工務課	道路	旭川紋別自動車道 遠軽町 丸瀬布舗装工事	遠軽町	道路工業・河西経 常建設共同企業体	260.1	H28.3.31 ~ H29.3.21 H28.7.10 ~ H28.8.10			○			転圧管理システム GS-070022-V				凍上抑制層	下層路盤工		道路工業・河西経 常建設共同企業体	機アクトイオ	7t振動タイヤ ローラー	排出対策型 GW750-2 酒井重工業(株)	1								無			
12	網走	遠軽開発事務所	道路工務課	道路	旭川紋別自動車道 遠軽町 丸瀬布舗装工事	遠軽町	道路工業・河西経 常建設共同企業体	260.1	H28.3.31 ~ H29.3.21 H28.6.15 ~ H28.7.10			○				TS出来形管理 CB-100052-VR			道路土工			道路工業・河西経 常建設共同企業体	機アクトイオ	全自動追尾モ ーターステーション コンクリング	SPS730	1									無		
13	札幌	岩見沢河川事務所	第2工務課	河川	石狩川改修工事の内 幌達 布砂浜築堤外端保護工事	新篠津、 岩見沢市北村	道路工業(株)	136.5	H28.5.7 ~ H28.9.7 H28.5.26 ~ H28.8.1			○		モータグレーダ 3D TK-990421-V					路盤工			道路工業株式会社	ニシオレントオール北海道	3DMCモー ターグレーダ	排出対策型 GD655 コマツ製作所	1								無			
14	釧路	釧路道路事務所	第2工務課	道路	一般国道44号釧路町 共和舗装工事	釧路郡 釧路町	道路工業(株)	180.1	H28.3.30 ~ H29.2.3 H28.7.5 ~ H28.9.25			○		モータグレーダ 3D TK-990421-V					下層路盤工	凍上抑制層	路肩装甲路盤	道路工業株式会社	機アクトイオ	3DMCモー ターグレーダ	排出対策型 GD655 コマツ製作所	1										無	
15	帯広	池田河川事務所	第2工務課	河川	十勝川改修工事の内 統内河道掘削工事	幕別町 豊頃町	伊藤・アスワン経 常建設共同企業体	258.6	H28.9.16 ~ H29.3.13 H28.12.15 ~ H29.2.28			○	LS	バックホウ3D KT-140091-A				LS		河川土工			伊藤・アスワン経 常建設共同企業体	コマツレンタル機 機岩崎	3D-MC バックホウ	排出対策型 0.8m3級 コマツ	1									無	
16	札幌	千歳河川事務所	第2工務課 第1工務係	河川	石狩川改修工事の内 北島遊水地西7線周囲堤外 工事	恵庭市北島	伊藤組土建機	411.6	H28.4.1 ~ H29.1.10 H28.5.23 ~ H28.11.15			○						ローラー TH-100008-A		河川土工			伊藤組土建株式会社 (日吉建設株式会社)	機岩崎	3t振動ロー ラー	ZC35c 日立	1								有		
17	札幌	千歳河川事務所	第2工務課	河川	石狩川改修工事の内 根志越遊水地中央都線周囲 堤外工事	千歳市 根志越	伊藤組土建機	304.9	H28.4.1 ~ H29.1.10 H28.6.6 ~ H28.10.14			○						ブルドーザ TH-100008-V		河川土工			伊藤組土建株式会社	機岩崎	ブルドーザ	31PX コマツ製作所	1								無		
18	札幌	千歳道路事務所	工務課 第三工務係	道路	道央圏連絡道路 千歳市 泉 郷改良工事	千歳市	機砂子組	247.3	H28.4.5 ~ H29.2.15 H28.6.7 ~ H28.12.26			○		バックホウ ブルドーザ					起工測量	道路土工	出来形管理	機砂子組	拓工工業機 コマツレンタル機	3DMC ブルドーザ PC200i	排対型 0.7m3級 コマツ	1	3DMC ブルドーザ D37PXi	排対型 8t級 コマツ	1	有	H28.5.27~ H28.11.15 30回						
19	札幌	千歳道路事務所	工務課 第一工務係	道路	道央圏連絡道路 千歳市 中 央改良工事	千歳市	機砂子組	235.3	H28.3.30 ~ H29.2.25 H28.6.16 ~ H29.1.25			○		バックホウ ブルドーザ					起工測量	道路土工	道路土工	機砂子組 大東工業機 コマツレンタル機	3DMC バックホウ PC200i-LC	排対型 0.7m3級 コマツ	1	3DMC ブルドーザ D37PXi	排対型 8t級 コマツ	1	有	H28.8.2~ H28.10.7 4回							

※ 本表の記載会社は、「ICT活用施工連絡会(事務局 [一社]日本建設機械施工協会)」に加盟する会社の工事概要情報です。